



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Jorge Dumar, 1703 , - Bairro Jardim América - CEP 60410-426 - Fortaleza - CE - www.ifce.edu.br

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do Projeto: Construção de Bloco de Laboratórios e Central de Libras

Campus: IFCE Campus Acopiara

2. APRESENTAÇÃO

2.1. Justificativa do Projeto

Este projeto visa atender à necessidade de estrutura adequada para os cursos de Letras Libras e Técnico de Tradução e Interpretação de Libras, além de centralizar o apoio para estudantes e servidores com deficiência auditiva por meio da Central de Libras. A criação deste espaço específico permitirá o desenvolvimento de práticas pedagógicas e atividades laboratoriais que integram a formação teórica e prática, favorecendo a qualidade de ensino e acessibilidade no campus. Além disso, a Central de Libras contribuirá para o fortalecimento da inclusão e acessibilidade, ampliando o acesso e o apoio aos alunos.

2.2. Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028

Este projeto está alinhado aos seguintes objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024-2028 do IFCE:

- T3 - Melhoria dos indicadores de eficiência acadêmica;
- T4 - Atendimento aos percentuais legais de oferta de vagas;
- T5 - Melhoria do desempenho na avaliação dos cursos;
- T6 - Promoção da verticalização;
- T8 - Fortalecimento da pesquisa institucional

2.3. Escopo do Projeto

O escopo do projeto abrange a construção de um bloco com quatro salas, com as seguintes finalidades:

1. **Laboratório de Libras** - destinado a atividades práticas de ensino para o curso de Letras Libras;
2. **Laboratório de Tradução e Interpretação de Libras** - equipado para simulações e práticas de interpretação e tradução;
3. **Sala de Apoio Pedagógico e Central de Libras** - para atendimento, suporte e centralização de serviços de acessibilidade no campus;
4. **Sala Multiuso para Workshops e Treinamentos** - espaço para formações, palestras e eventos de capacitação para estudantes e servidores.

Cada sala será equipada com recursos multimídia, câmeras para gravação e análise de interpretação, além de materiais específicos para o ensino de Libras.

Não está incluído no escopo: Expansão de outras áreas do campus ou inclusão de laboratórios para cursos que não estejam relacionados ao ensino de Libras.

2.4. Partes Interessadas

- **Patrocinador:** Diretor Geral do IFCE Campus Acopiara
- **Gerente do Projeto:** Coordenador de Infraestrutura do IFCE Campus Acopiara
- **Equipe do Projeto:** Engenheiro Civil, Técnico de Edificações, Professores dos Cursos de Libras, Intérpretes e Representantes de Inclusão
- **Usuários Finais ou Público-Alvo:** Alunos dos cursos de Letras Libras e Técnico de Tradução e Interpretação de Libras, servidores e comunidade acadêmica com deficiência auditiva
- **Outras Partes Envolvidas:** Reitoria do IFCE, Parlamentares, Ministério da Educação, fornecedores de equipamentos de tecnologia assistiva

3. ENTREGAS PREVISTAS DO PROJETO

- Bloco de laboratórios concluído e pronto para uso
- Laboratórios equipados com materiais audiovisuais e tecnologia assistiva específica para o ensino de Libras e tradução
- Central de Libras em operação, oferecendo suporte contínuo aos estudantes

4. ORÇAMENTO DO PROJETO

O orçamento estimado para a construção e estruturação do bloco é de **R\$ 900.000,00**, cobrindo materiais de construção, equipamentos especializados de tradução e interpretação, tecnologia assistiva e recursos multimídia. O financiamento será proveniente do orçamento do IFCE, com a possibilidade de buscar recursos adicionais por meio de parcerias com o MEC e outras instituições.

5. DURAÇÃO

Este projeto será realizado durante o período do PDI 2024-2028, com início previsto para **abril de 2025** e conclusão até **março de 2026**.

6. ANÁLISE DE RISCO

| Riscos | Causas | Probabilidade | Impacto | Ações mitigadoras |
|---|---|---------------|---------|--|
| Atrasos no fornecimento de tecnologia assistiva | Dependência de fornecedores especializados | Média | Alta | Realizar cotações com diversos fornecedores e antecipar os pedidos |
| Custo adicional em tecnologia e equipamentos | Variação de preços do mercado de tecnologia | Média | Alta | Manter fundo de contingência e negociar com múltiplos fornecedores |

| Riscos | Causas | Probabilidade Impacto | | Ações mitigadoras |
|--|--|-----------------------|-------|--|
| Alta demanda pelos serviços da Central de Libras | Necessidade de mais profissionais para atendimento | Alta | Média | Estabelecer horários de atendimento e planejar a expansão gradual conforme demanda |

Assinatura do Patrocinador do Projeto

Assinatura do Gerente do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **Kelvio Felipe dos Santos, Diretor-Geral do Campus Acopiara**, em 31/10/2024, às 20:15, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6684308** e o código CRC **F378AFA3**.